

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

*«Комплексное развитие моногорода «Междуреченский городской округ»*

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода «Междуреченский городской округ»	Срок начала и окончания программы	12.2016г.- 12.2025г.
Куратор	Черданцев Станислав Александрович, заместитель Губернатора Кемеровской области (по инвестициям и инновациям)		
Руководитель программы	Кислицин Сергей Александрович, глава Междуреченского городского округа		
Исполнители программы	Администрация Междуреченского городского округа МКУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности» МКУ «Управление капитального строительства» МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» МКУ «Управление культуры и молодежной политики» МУП «Административно-хозяйственная служба здравоохранения» МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» МКУ «Управление физической культуры и спорта» Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская городская больница»		
Соисполнители программы	Администрация Кемеровской области Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Департамент инвестиций и стратегического развития Администрации Кемеровской области НО «Фонд развития моногородов» Субъекты среднего и малого предпринимательства: ИП Золотухина Антонина Дмитриевна ИП Торчаков Василий Григорьевич ИП Бородин Константин Анатольевич		

### 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цели программы:

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:

- создания к концу 2018 года 3314 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);

- привлечения к концу 2018 года 12700,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующих предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса – ООО «Распадская угольная компания», ПАО «Южный Кузбасс», АО «Междуречье» за счет снижения численности работников до 30,8 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года

	Показатель, (нарастающим итогом 2017-2018)	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
План достижения показателей программы	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед.	основной	0	1712	3314
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	5	5
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.	аналитический	0	6110,5	12700,5
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %	основной	33,8	30,8	30,8

	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, ед.	аналитический	0	864	1698
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», ед.	аналитический	0	0	0
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, ед.	аналитический	0	0	0
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, ед.	аналитический	0	0	0
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0	1958,5	4188,9
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0	3,4	3,4
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.	аналитический	0	0	0
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	0
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующими предприятиями, млн. руб.	аналитический	0	4152	8511,6

Результаты программы	<p>В результате реализации комплексной программы развития моногорода Междуреченский городской округ достигнуты следующие результаты:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. С целью повышения инвестиционной привлекательности, а также увеличения потока туристов созданы печатные материалы: туристический каталог и брошюра «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе».</li> <li>2. Реализованы проекты сектора малого и среднего предпринимательства в сферах промышленности и</li> </ol>
----------------------	---

	<p>спорта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Создание плотницкой бригады в отдаленном поселке Ортон;</li> <li>- Открытие фитнес-центра «Энигма»;</li> <li>- Создание цеха по сбору вторсырья «Полимер».</li> </ul> <p>3. Проведены мероприятия, такие как II Областная зимняя Спартакиады среди субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства и финансовая ярмарка на территории Междуреченского городского округа. В мероприятиях приняло участие 700 представителей среднего и малого предпринимательства и инвесторов.</p> <p>4. В рамках развития городской среды и благоустройства выполнен капитальный ремонт центральной улицы города, благоустроена территория путепроводной развязки 42 квартала, капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы.</p> <p>5. Организована и налажена работа по сопровождению инвестиционных проектов в режиме «одного окна»</p> <p>6. Выполнен капитальный ремонт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дорожного полотна по проспекту Строителей;</li> <li>- памятника В.И. Ленина;</li> <li>- монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы;</li> <li>- котельных и тепловых сетей.</li> </ul> <p>7. Выполнены мероприятия по благоустройству:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- парковой зоны от акционерного общества «Междуречье» до СКК «Кристалл» - «Аллея сказок»;</li> <li>- мемориала Шахтерской славы.</li> </ul> <p>8. Выполнена модернизация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Вишенка» и педиатрического отделения МБУЗ «Центральная городская больница»</p> <p>9. Выполнена модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус.</p> <p>10. Реализованы мероприятия «Пяти шагов благоустройства»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Благоустройство «Аллея сказок», проспект 50 лет Комсомола, участок территории парковой зоны от акционерного общества «Междуречье» до СКК «Кристалл»;</li> <li>2. Капитальный ремонт педиатрического отделения МБУЗ «Центральная городская больница», ул. Гули Королевой, дом 15;</li> <li>3. Капитальный ремонт Мемориала Шахтерской Славы, ул. 50 лет Комсомола, городской парк;</li> <li>4. Капитальный ремонт МУП "Спортивно-культурный комплекс «Кристалл»" и прилегающей территории , ул. 50 лет Комсомола, 19 А;</li> <li>5. Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы, бульвар Медиков, 9.</li> </ol>
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>Реализация проектов малого и среднего предпринимательства в сферах промышленности и спорта обеспечит повышение поступлений от налоговых и неналоговых платежей в бюджет города, обеспечит самозанятость населения, а также предоставит новые рабочие места.</p> <p>Мероприятия для субъектов среднего и малого предпринимательства позволят расширить горизонты,</p>

обеспечат конкурентоспособность предпринимателей города.

Работа по сопровождению инвестиционных проектов в режиме «одного окна» позволит инвесторам и предпринимателям города по упрощенной схеме получать все необходимые услуги при открытии своей деятельности, снизит административные барьеры, путем дополнительного издания нормативно-правовых документов. Также данная работа позволит привлечь в местный бюджет дополнительные налоговые и неналоговые поступления.

Мероприятия по капитальному ремонту и благоустройству города позволит привести город в привлекательный вид для гостей и жителей города.

Модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус увеличит туристический поток, создаст конкурентоспособность на туристическом рынке.

В рамках мероприятий «Пяти шагов благоустройства» будут реализованы проекты, направленные на создание зон притяжения молодежи, благоустроены наиболее оживленные городские пространства и социально-значимые объекты. Создание комфортной городской среды благоприятно скажется на привлечении квалифицированных кадров в город и снижение миграционного оттока населения.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
1.1	Повышение доступности и качества информационной поддержки инвесторов и предпринимателей	Мероприятие	01 июля 2017 года	Выпущены брошюры «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» в количестве 250 шт.	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Е.В. Иванова, директор МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности»
2	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»					
2.1	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Междуреченского городского округа	Мероприятие	01 марта 2018 года	Созданы и действуют проектные структуры, приняты положения и регламенты.	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Т.В. Легалова, заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»					
3.1	Капитальный ремонт проспекта Строителей	Мероприятие	30 августа 2017 года	Выполнен ремонт центральной улицы проспекта Строителей.	С.А. Кислицин, глава Междуреченского	Л.В. Сдвижкова, заместитель главы

				Отремонтировано 330 кв.м. пешеходных тротуаров, 34316 кв.м. замена асфальтобетонного покрытия, устройство ливневой канализации – 433 м.п., устройство нового пешеходного тротуара – 2615 кв.м., озеленение – 5800 кв.м.	о городского округа	Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
3.2	Благоустройство парковой зоны от акционерного общества «Междуречье» до СКК «Кристалл» - «Аллея сказок»	Мероприятие	30 июля 2017 года	Благоустроена парковая зона. Создана велосипедная дорожка из асфальтобетона 3883 кв.м., пешеходная дорожка из тротуарной плитки 2345 кв.м., установлены многоуровневые цветники 6 шт., устроен спортивный комплекс 2 шт., установлены лавочки 60 шт., урны 50 шт., биотуалет – модуль 1 шт., игровой комплекс для детей – инвалидов 1 шт., светильников на опорах – 101 шт.	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Г.Д. Кирсанов, директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
3.3	Капитальный ремонт мемориала Шахтерской славы	Мероприятие	15 августа 2017 года	Выполнена гидроструйная очистка бетонных поверхностей – 431 кв.м., штукатурка поверхностей – 431 кв.м., реставрация фасадов, плит, цоколя 38 кв.м., окраска – 485 кв.м., реставрация гранитных плит – 7 кв.м., расчистка	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Г.Д. Кирсанов, директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»

				поверхностей камня – 1321 кв.м.		
3.4	Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину	Мероприятие	15 августа 2017 года	Выполнен капитальный ремонт скульптуры В.И. Ленину с окраской – 7 кв.м., облицовка гранитными плитами – 57 кв.м., ремонт скамеек с окраской – 10 кв.м.	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Г.Д. Кирсанов, директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
3.5	Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы	Мероприятие	01 ноября 2018 года	Выполнен капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ. Произведена замена гранитного бортового камня – 97 м.п., облицовано гранитными плитами 0,7 кв.м., окрашены стены 25 кв.м., выполнено покрытие из тротуарной плитки - 382 кв.м., восстановлен растительный слой 30 кв.м.	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Г.Д. Кирсанов, директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
3.6	Благоустройство территории по улице Весенняя, 16	Мероприятие	20 августа 2017 года	Выполнено устройство пешеходных тротуаров – 860 кв.м., автодороги из асфальтобетона – 340 кв.м., площадка для занятий паркуром – 833 кв.м., посадка кустарника – 126 шт., устройство газонов – 579 кв.м., установка опор со светильниками – 7 шт.	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Г.Д. Кирсанов, директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
3.7	Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта	Мероприятие	01 декабря 2017 года	За год проведено 4 субботника, приняло участие 30 волонтеров из	С.А. Кислицин, глава Междуреченского	М.Н. Подоксенова, начальник отдела



	многопрофильной больницы			учебных заведений профессионального образования города. Выполнена уборка территории площадью 17036 кв.м.	о городского округа	по делам молодежи МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
4.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»					
4.1	Организация проведения финансовой ярмарки на территории Междуреченского городского округа	Мероприятие	01 декабря 2017 года	В мероприятии приняли участие 300 человек, оформлены микрозаймы на развитие бизнеса.	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Е.М. Архипова, начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства
5.	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»					
5.1	Организация сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна»	Мероприятие	01 декабря 2018 года	Сопровождение не менее 1 инвестиционного проекта в режиме «одного окна»	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Е.В. Иванова, директор МКУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности»
6.	Направление «Развитие образования»					
6.1	Капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад" № 28 "Вишенка" (корпус 1, корпус 2)	Мероприятие	20 августа 2017 года	Выполнен капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад" № 28 "Вишенка". Корпус № 1: капитальный ремонт крыши -1216 кв.м.; устройство керамических полов – 466 кв.м., полов из линолеума – 1027 кв.м., облицовка стен керамической плиткой –	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	В.П. Кулагин, начальник МКУ «Управление капитального строительства»

				<p>887,4 кв.м., оклейка стен обоями – 1998 кв.м. Замена окон – 380 кв.м., утепление и облицовка фасада площадью фасада – 1112 кв.м.; устройство крылец;</p> <p>устройство системы отопления, системы вентиляции, электромонтажные работы, замена внутренних систем водоснабжения, канализации; устройство охранно-пожарной сигнализации; устройство слаботочных сетей (интернет и телефония).</p> <p>Капитальный ремонт корпуса 2:</p> <p>Капитальный ремонт крыши -843 кв.м.</p> <p>Устройство керамических полов – 393 кв.м., полов из линолеума – 728 кв.м., облицовка стен керамической плиткой – 777 кв.м., оклейка стен обоями – 1249 кв.м. Замена окон – 178 кв.м, Установка дверей – 166 кв.м. Утепление и облицовка фасада (Площадь фасада – 784 кв.м.)</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Устройство крылец</p> <p>Устройство системы отопления</p> <p>Устройство электромонтажных работ</p> <p>Устройство охранно-пожарной сигнализации</p> <p>Устройство слаботочных сетей (интернет и телефония)</p> <p>Устройство системы вентиляции</p> <p>Замена внутренних систем водоснабжения, канализации</p> <p>Благоустройство территории (Замена асфальтового покрытия – 2025 кв.м., устройство покрытий тротуарной плиткой – 1455 кв.м., озеленение территории – 4726 кв.м., посадка деревьев - 57шт, кустарников - 1566шт, установка теневых навесов - 11шт и малых архитектурных форм). Создано 257 новых мест в детском саду.</p>		
6.2	Направлена заявка на учащихся выпускных классов в Минобрнауки России для получения высшего педагогического образования на условиях целевого приема	Мероприятие	30 мая 2017 года	Утверждена заявка на обучение не менее 1 ученика по направлению образование	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	С.Н. Ненилин, начальник МКУ "Управление образованием Междуреченского городского округа"

						округа"
7.	Направление «Развитие здравоохранения»					
7.1	Капитальный ремонт педиатрического отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули Королевой, д.15	Мероприятие	01 ноября 2017 года	Выполнен капитальный ремонт помещений педиатрического отделения площадью 1970 кв.м. с заменой внутренних систем водоснабжения – 1192 м, канализации – 884 м, вентиляции, выполнение электромонтажных работ – прокладка кабеля 8380 м, работ по устройству охранно-пожарной сигнализации и слаботочных сетей. Выполнение внутренних отделочных работ (устройство керамических полов – 1152 м <sup>2</sup> , полов из линолеума – 818 м <sup>2</sup> , устройство перегородок гипсокартонными листами – 2587м <sup>2</sup> , кирпичных перегородок 271м <sup>2</sup> , стен – 68м <sup>3</sup> , облицовка стен керамической плиткой – 4590м <sup>2</sup> , оклейка стен обоями – 791м <sup>2</sup> , устройство подвесного потолка типа «Албест» - 1691м <sup>2</sup> , замена окон – 324м <sup>2</sup> , установка дверей – 324м <sup>2</sup> , оштукатуривание	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	В.П. Кулагин, начальник МКУ «Управление капитального строительства»

				<p><i>и окраска потолка – 119 м2). Устройство вентилируемого фасада площадью 1961 кв.м. Ремонт входных узлов (ремонт трех крылец). Благоустройство территории (замена асфальтового покрытия – 2145 кв.м., устройство покрытий тротуарной плиткой – 735 кв.м., устройство цветников – 120 кв.м., озеленение территории – 760 кв.м., установка шлагбаумов и малых архитектурных форм). Создание 10 новых койко-мест.</i></p> <p>Осуществлена замена внутренних систем водоснабжения – 103 м, канализации – 76 м, вентиляции, выполнение электромонтажных работ – 720 м, работ по устройству охранно-пожарной сигнализации и слаботочных сетей. Выполнение внутренних отделочных работ (Устройство керамических полов – 65 кв.м., полов из линолеума – 79 кв.м., устройство перегородок гипсокартонными</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>листами – 223 кв.м., облицовка стен керамической плиткой – 395 кв.м., оклейка стен обоями – 105 кв.м., устройство подвесного потолка типа «Албест» - 143 кв.м., замена окон – 30 кв.м., установка дверей – 31 кв.м.).</p>		
7.2	Обновление парка автомобилей медицинской помощи	Мероприятие	01 декабря 2018 года	Получение 1 автомобиля медицинской помощи	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	В.В. Рычков, директор МУП «Административно-хозяйственная служба здравоохранения»
7.3	Направлена заявка на учащихся выпускных классов в Минобрнауки России для получения высшего медицинского образования на условиях целевого приема	Мероприятие	30 мая 2017 года	Утверждена заявка на обучение не менее 1 ученика по направлению здравоохранение	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	В.В. Соколовский, главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»
8.	Направление «Развитие промышленности»					
8.1	Создание плотницкой бригады в отдаленном поселке Ортон	Проект	01 августа 2017 года	Ежегодный объем обрабатываемой древесины 200 куб.м. Количество созданных рабочих мест – 2.	ИП Торчаков Василий Григорьевич	ИП Торчаков Василий Григорьевич
8.2	Создание цеха по сбору вторсырья «Полимер»	Проект	30 ноября 2017 года	Открыт цех. Ежегодный объем собранного для переработки сырья – 145 тонн. Количество созданных рабочих мест – 2.	ИП Бородина Татьяна Геннадьевна	ИП Бородин Константин Анатольевич

9.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»					
9.1	Благоустройство (строительство) территории путепроводной развязки 42 квартала	Проект	20 августа 2017 года	Выполнена вертикальная планировка – 9325 кв.м., автодорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2043 кв.м., детская площадка – 1055 кв.м., площадка для отдыха – 1736 кв.м., устройство газонов – 3958 кв.м., установка малых архитектурных форм – 32 шт., посадка 630 кустарников, установка 16 опор светильников	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Г.Д. Кирсанов, директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»
10.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»					
10.1	Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения	Мероприятие	01 декабря 2017 года	Выполнен ремонт Районной котельной, ремонт 21 квартальной и поселковых котельных, ремонт 22-ти ЦТП, выполнена замена тепловых сетей протяженностью 2,3 тысячи метров.	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Е.Н. Болотаева, главный специалист МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»
10.2	Строительство водопроводных сетей в частном секторе	Мероприятие	01 декабря 2018 года	Выполнено строительство водопроводных сетей район Карай протяженностью 1720 метров, обеспечено 47 домов водой. Строительство водопроводных сетей район Широкий Лог, протяженностью 982 метра, обеспечено 37	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Т.Г. Вахонина, ведущий инженер по перспективному развитию МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

				домов водой.		
11.	Направление «Развитие физической культуры и спорта»					
11.1	Модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус	Мероприятие	01 ноября 2018 года	Ремонт 4 опор гондольной дороги, 10 опор канатно-кресельной дороги. Получение 50 комплектов горнолыжного инвентаря и 2 снегоходов	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	И.В. Пономарев, начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта»
11.2	Организация и проведение II Областной зимней Спартакиады среди субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства	Мероприятие	01 марта 2018 года	Приняли участие 400 субъектов малого и среднего предпринимательства.	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Е.М. Архипова, начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства
11.3	Капитальный ремонт МУП "Спортивно-культурный комплекс «Кристалл»" и прилегающей территории	Мероприятие	10 августа 2017 года	Выполнен капитальный ремонт 2 теннисных кортов, замена остекленных участков комплекса на металлочерепицу, ремонт фасада, отмостки, цоколя, озеленение прилегающей территории.	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	В.П. Кулагин, начальник МКУ «Управление капитального строительства»
11.4	Открытие фитнес-центра «Энигма»	Проект	30 ноября 2017 года	Открыт фитнес-центр. Увеличение численности лиц, занимающихся спортом на 250 человек. Количество созданных рабочих мест – 2.	ИП Зикратова Юлия Александровна	ИП Золотухина Антонина Дмитриевна
12.	Направление «Развитие туризма»					
12.1	Повышение доступности и качества информационной поддержки жителей и гостей города	Мероприятие	01 июля 2017 года	Издан туристический каталог, тираж – 3000 экземпляров. Размещен на сайте города.	С.А. Кислицин, глава Междуреченского городского округа	Е.М. Архипова, начальник управления потребительского рынка, услуг и



						поддержки предприниматель ства
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

## 7. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»			
1.1	Повышение доступности и качества информационной поддержки инвесторов и предпринимателей	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	07.09.2016
		Заключен контракт на изготовление брошюры «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»	контрольная точка	15.05.2017
		Издание брошюры «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»	контрольная точка	30.06.2017
		Печатные издания выпущены. Мероприятие завершено.	этап	30.06.2017
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»			
2.1	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Междуреченского городского округа	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	01.08.2017
		Разработаны и утверждены нормативные документы предусмотренные планом мероприятий.	контрольная точка	01.10.2017
		Разработаны и утверждены паспорта и сводные планы первых 2 проектов	контрольная точка	01.10.2017
		Мероприятие завершено. Подготовлен итоговый отчет.	этап	01.03.2018
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»			
3.1	Капитальный ремонт проспекта Строителей	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	10.10.2016
		Разработан проект капитального ремонта	контрольная точка	15.04.2017
		Составлено техническое задание, объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту	контрольная точка	10.05.2017
		Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен	контрольная точка	30.06.2017
		Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию.	этап	30.08.2017
3.2	Благоустройство парковой зоны от акционерного общества «Междуречье»	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	10.10.2016
		Разработан проект благоустройства	контрольная точка	10.01.2017
		Составлено техническое задание, объявлен конкурс на	контрольная точка	22.02.2017

	до СКК «Кристалл» - «Аллея сказок»	выполнение работ по благоустройству		
		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству заключен	контрольная точка	03.04.2017
		Проверка наличия проектной документации	контрольная точка	04.05.2017
		Контроль начала работ	контрольная точка	21.07.2017
		Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию.	этап	30.07.2017
		Проверка завершения работ	контрольная точка	03.11.2017
3.3	Капитальный ремонт мемориала Шахтерской славы	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	10.10.2016
		Разработан проект капитального ремонта	контрольная точка	20.02.2017
		Составлено техническое задание, объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту	контрольная точка	24.04.2017
		Проверка наличия проектной документации	контрольная точка	04.05.2017
		Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен	контрольная точка	29.05.2017
		Контроль начала работ	контрольная точка	21.07.2017
		Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию.	этап	15.08.2017
		Проверка завершения работ	контрольная точка	03.11.2017
3.4	Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	10.10.2016
		Составлено техническое задание, объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту	контрольная точка	30.04.2017
		Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен	контрольная точка	20.05.2017
		Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию.	этап	15.07.2017
3.5	Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	10.10.2017
		Составлено техническое задание, объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту	контрольная точка	30.04.2018
		Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен	контрольная точка	31.05.2018
		Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию.	этап	01.11.2018
3.6	Благоустройство территории по улице Весенняя, 16	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	20.01.2017
		Разработан проект благоустройства	контрольная точка	20.03.2017
		Составлено техническое задание, объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству	контрольная точка	15.05.2017

		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству заключен	контрольная точка	30.06.2017
		Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию.	этап	20.08.2017
3.7	Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	01.01.2017
		Проведение уборки от мусора и подъездных путей территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы	контрольная точка	01.01.2017-31.03.2017
		Проверка наличия проектной документации	контрольная точка	04.05.2017
		Проведение уборки от мусора и подъездных путей территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы	контрольная точка	01.04.2017-30.06.2017
		Контроль начала работ	контрольная точка	21.07.2017
		Проведение уборки от мусора и подъездных путей территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы	контрольная точка	01.07.2017-30.09.2017
		Проверка хода работ	контрольная точка	31.08.2017
		Сбор отчетов по мероприятию	контрольная точка	08.09.2017
		Проведение уборки от мусора и подъездных путей территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы	контрольная точка	01.10.2017-01.12.2017
		Мероприятие завершено	этап	01.12.2017
		Проверка завершения работ	этап	15.11.2017
4.		Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»		
4.1	Организация проведения финансовой ярмарки на территории Междуреченского городского округа	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	10.07.2017
		Утвержден план проведения мероприятия	контрольная точка	17.07.2017
		Проведение мероприятия	контрольная точка	17.11.2017
		Освещение в средствах массовой информации. Мероприятие завершено.	этап	01.12.2017
5.	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»			
5.1	Организация сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна»	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	26.12.2015
		Разработка Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	контрольная точка	01.07.2016
		Утверждение Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	контрольная точка	15.11.2016

		Информирование населения о принципе работы «одного окна» на территории города на официальном сайте администрации города, центра содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности и в Междуреченской газете «Контакт»	контрольная точка	30.10.2017
		Прием обращений от потенциальных инвесторов	контрольная точка	30.07.2018
		Реализация работы с инвестиционными проектами по принципу «одного окна»	контрольная точка	01.12.2018
		Мероприятие завершено.	этап	01.12.2018
6.	Направление «Развитие образования»			
6.1	Капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад" № 28 "Вишенка" (корпус 1, корпус 2)	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	21.01.2016
		Получен проект на капитальный ремонт корпуса 1	контрольная точка	15.09.2016
		Получен проект на капитальный ремонт корпуса 2	контрольная точка	14.10.2016
		Капитальный ремонт корпуса 1	контрольная точка	15.07.2017
		Капитальный ремонт корпуса 2	контрольная точка	31.07.2017
		Благоустройство территории	контрольная точка	15.08.2017
		Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию.	этап	20.08.2017
6.2	Направлена заявка на учащихся выпускных классов в Минобрнауки России для получения высшего педагогического образования на условиях целевого приема	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	01.05.2017
		Подана заявка на целевой прием	контрольная точка	04.05.2017
		Проведен конкурс на получение высшего образования на условиях целевого приема	контрольная точка	30.05.2017
		Мероприятие завершено	этап	30.05.2017
7.	Направление «Развитие здравоохранения»			
7.1	Капитальный ремонт педиатрического отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули Королевой, д.15	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	30.12.2014
		Корректировка рабочей документации на капитальный ремонт объекта	контрольная точка	30.05.2016
		Капитальный ремонт помещений педиатрического отделения с заменой инженерных систем	контрольная точка	01.03.2017
		Проверка наличия проектной документации	контрольная точка	04.05.2017
		Утепление и облицовка фасада	контрольная точка	01.06.2017
		Ремонт входных узлов (ремонт трех крылец)	контрольная точка	01.06.2017
		Благоустройство территории	контрольная точка	20.07.2017
		Контроль начала работ	контрольная точка	21.07.2017
		Устройство охранно-пожарной сигнализации	контрольная точка	01.08.2017
		Устройство слаботочных сетей (интернет и телефония)	контрольная точка	01.08.2017

		Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема граждан	контрольная точка	23.08.2017
		Капитальный ремонт помещений рентген отделения с заменой инженерных систем	контрольная точка	31.10.2017
		Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию.	этап	01.11.2017
		Проверка завершения работ	этап	03.11.2017
7.2	Обновление парка автомобилей медицинской помощи	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	01.11.2017
		Проведение конкурса закупки	контрольная точка	01.03.2018
		Поставка автомобиля	контрольная точка	01.11.2018
		Мероприятие завершено. Прием автомобиля в оперативное управление.	этап	01.12.2018
7.3	Направлена заявка на учащихся выпускных классов в Минобрнауки России для получения высшего медицинского образования на условиях целевого приема	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	01.05.2017
		Подана заявка на целевой прием	контрольная точка	04.05.2017
		Проведен конкурс на получение высшего образования на условиях целевого приема	контрольная точка	30.05.2017
		Мероприятие завершено	этап	30.05.2017
8.	Направление «Развитие промышленности»			
8.1	Создание плотницкой бригады в отдаленном поселке Ортон	Проект инициирован. Разработан бизнес-план.	этап	01.10.2015
		Получение субсидии на содействие самозанятости безработных граждан	контрольная точка	19.10.2015
		Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя	контрольная точка	05.11.2015
		Защита бизнес плана, получение положительного решения конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки начинающим предпринимателям	контрольная точка	11.07.2016
		Поступление субсидии (гранта) на расчетный счет	контрольная точка	01.08.2016
		Приобретение индивидуальным предпринимателем оборудования	контрольная точка	01.02.2017, 01.08.2017
		Создание 2-х новых рабочих мест. Проект завершен.	этап	01.08.2017
8.2	Создание цеха по сбору вторсырья «Полимер»	Проект инициирован. Разработан бизнес-план.	этап	01.10.2016
		Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя	контрольная точка	21.10.2016
		Защита бизнес плана, получение положительного решения конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки начинающим предпринимателям	контрольная точка	18.11.2016
		Поступление субсидии (гранта) на расчетный счет	контрольная точка	30.11.2016
		Приобретение индивидуальным предпринимателем	контрольная точка	10.07.2017,

		оборудования		10.11.2017
		Создание 2-х новых рабочих мест. Проект завершен.	этап	30.11.2017
9.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»			
9.1	Благоустройство (строительство) территории путепроводной развязки 42 квартала	Проект инициирован. Утвержден паспорт и сводный план проекта.	этап	10.10.2016
		Разработан проект благоустройства	контрольная точка	10.11.2016
		Составлено техническое задание, объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству	контрольная точка	28.12.2016
		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству заключен	контрольная точка	11.02.2017
		Проект завершен. Объект сдан в эксплуатацию.	этап	20.08.2017
10.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»			
10.1	Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	30.03.2017
		Ремонт Районной котельной и 22-ти ЦТП	контрольная точка	14.09.2017
		Ремонт 21 квартальной и поселковых котельных	контрольная точка	14.09.2017
		Замена тепловых сетей протяженностью 2,3 тысячи метров	контрольная точка	14.09.2017
		Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию.	этап	01.12.2017
10.2	Строительство водопроводных сетей в частном секторе	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	18.01.2017
		Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по строительству водопроводных сетей в частном секторе район Карай, район Широкий Лог	контрольная точка	31.05.2017
		Передача водопроводных сетей на баланс в КУМИ	контрольная точка	01.12.2017
		Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию.	этап	01.12.2018
11.	Направление «Развитие физической культуры и спорта»			
11.1	Модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	01.11.2017
		Проведение конкурсных процедур	контрольная точка	01.03.2018
		Заключение договоров	контрольная точка	01.04.2018
		Поставка выполнение работ	контрольная точка	01.08.2018
		Мероприятие завершено. Прием работ, прием оборудования в оперативное управление.	этап	01.11.2018
11.2	Организация и проведение II Областной зимней Спартакиады среди субъектов малого и среднего предпринимательства и	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	15.11.2017
		Составлен организационный план, разработано Положение	контрольная точка	15.12.2017
		Проведение мероприятия	контрольная точка	26.01.2018
		Мероприятие завершено. Освещение в средствах массовой информации	этап	01.03.2018

	представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства			
11.3	Капитальный ремонт МУП "Спортивно-культурный комплекс «Кристалл»" и прилегающей территории	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	30.12.2016
		Разработка рабочей документации на капитальный ремонт теннисных кортов	контрольная точка	30.12.2016
		Проверка наличия проектной документации	контрольная точка	04.05.2017
		Ремонт фасада (пандус центрального входа, остекление пристроек)	контрольная точка	30.06.2017
		Ремонт фасада, отмостки, цоколя, ремонт участка кровли	контрольная точка	01.07.2017
		Контроль начала работ	контрольная точка	21.07.2017
		Капитальный ремонт теннисных кортов	контрольная точка	10.08.2017
		Мероприятие завершено. Объект сдан в эксплуатацию	этап	10.08.2017
		Проверка завершения работ	этап	03.11.2017
11.4	Открытие фитнес-центра «Энигма»	Проект инициирован. Разработан бизнес-план.	этап	01.10.2016
		Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя	контрольная точка	10.10.2016
		Защита бизнес плана, получение положительного решения конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки начинающим предпринимателям	контрольная точка	18.11.2016
		Поступление субсидии (гранта) на расчетный счет	контрольная точка	30.11.2016
		Приобретение индивидуальным предпринимателем оборудования	контрольная точка	10.04.2017, 10.11.2017
		Создание 2-х новых рабочих мест. Проект завершен.	этап	30.11.2017
12.	Направление «Развитие туризма»			
12.1	Повышение доступности и качества информационной поддержки жителей и гостей города	Мероприятие инициировано. Разработан план мероприятия.	этап	07.09.2016
		Заключен муниципальный контракт на изготовление туристического каталога	контрольная точка	09.12.2016
		Изготовлен туристический каталог	контрольная точка	30.12.2016
		Размещение на сайте туристического каталога	контрольная точка	30.06.2017
		Печатные издания выпущены. Мероприятие завершено.	этап	30.06.2017



## 8. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн. руб.
		2017	2018	
	Повышение доступности и качества информационной поддержки инвесторов и предпринимателей	0	0	0
	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Междуреченского городского округа	0	0	0
	Капитальный ремонт проспекта Строителей	54,2	60,3	114,5
	Благоустройство парковой зоны от АО «Междуречье» до СКК «Кристалл» - «Аллея сказок»	15	17,85	32,85
	Капитальный ремонт мемориала Шахтерской славы	0,5	6	6,5
	Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину	1,4	0,3	1,7
	Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы	1,8	0	1,8
	Благоустройство территории по улице Весенняя, 16	5	0	5
	Волонтерская работа по уборке территории незавершенного строительством объекта многопрофильной больницы	0	0	0
	Организация проведения финансовой ярмарки на территории Междуреченского городского округа	0	0	0
	Организация сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна»	0	0	0
	Капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад" № 28 "Вишенка" (корпус 1, корпус 2)	105,48	19,04	124,52
	Направлена заявка на учащихся выпускных классов в Минобрнауки России для получения высшего педагогического образования на условиях целевого приема	0	0	0
	Капитальный ремонт педиатрического отделения ГБУЗ «Междуреченская городская больница», ул. Гули Королевой, д.15	62,5	0	62,5
	Обновление парка автомобилей медицинской помощи	0	2,5	2,5
	Направлена заявка на учащихся выпускных классов в Минобрнауки России для получения высшего медицинского образования на условиях целевого приема	0	0	0
	Создание плотницкой бригады в отдаленном поселке Ортон	0,72	0	0,72
	Создание цеха по сбору вторсырья «Полимер»	0,5	0	0,5
	Благоустройство (строительство) территории путепроводной развязки 42 квартала	71,2	20	91,2
	Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения	80	0	80
	Строительство водопроводных сетей в частном секторе	3	0,9	3,9
	Модернизация горнолыжного комплекса на горе Югус	0	5	5
	Организация и проведение II Областной зимней Спартакиады среди субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства	0	0,5	0,5

Капитальный ремонт МУП "Спортивно-культурный комплекс «Кристалл»" и прилегающей территории	16,2	0	16,2
Открытие фитнес-центра «Энигма»	1,25	0	1,25
Повышение доступности и качества информационной поддержки жителей и гостей города	0	0	0

## 9. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p><b>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</b></p>	<p><i>МП «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи» в Междуреченском городском округе на 2017-2019 годы (постановление администрации Междуреченского городского округа от 04.04.2017 № 795-п)</i></p> <p><i>МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы (постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п)</i></p> <p><i>МП «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы (постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п)</i></p> <p><i>МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы (постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2017 № 746-п)</i></p> <p><i>МП «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы (постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.04.2017 № 845-п)</i></p>
---	--

<b>Формальные основания для инициации</b>	<i>В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4</i>															
<b>Ключевые риски и возможности</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 352 1317 395"><i>Риски</i></th> <th data-bbox="1317 352 2040 395"><i>Мероприятия</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 395 1317 467"><i>Стихийные бедствия, пожары, наводнения, чрезвычайные ситуации техногенного характера</i></td> <td data-bbox="1317 395 2040 467"><i>Вне зоны влияния исполнителей программы</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 467 1317 647"><i>Возможность не достигнуть утвержденные КПЭ, т.к. показатели были доведены до территорий без учета мнения администрации Междуреченского городского округа, то возможен сбой в расчете или методология расчета могла не учесть некоторые факторы</i></td> <td data-bbox="1317 467 2040 647"><i>Вне зоны влияния исполнителей программы</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 647 1317 828"><i>Риск увеличения стоимости реализуемых проектов</i></td> <td data-bbox="1317 647 2040 828"><i>Включение в бюджет проекта непредвиденных затрат, формирование резервов для финансирования. Привлечение максимального числа участников конкурсных процедур для снижения стоимости работ</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 828 1317 971"><i>Риск не поступления в высшее образовательное учреждение, вследствие не сдачи Единого государственного экзамена</i></td> <td data-bbox="1317 828 2040 971"><i>Вне зоны влияния исполнителей программы</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 971 1317 1015"><b><i>Возможности</i></b></td> <td data-bbox="1317 971 2040 1015"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1015 1317 1126"><i>Потенциал для реализации проектов в сфере туризма</i></td> <td data-bbox="1317 1015 2040 1126"><i>Диверсификация экономики городского округа. Создание новых рабочих мест. Привлечение крупных инвесторов на территорию.</i></td> </tr> </tbody> </table>		<i>Риски</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Стихийные бедствия, пожары, наводнения, чрезвычайные ситуации техногенного характера</i>	<i>Вне зоны влияния исполнителей программы</i>	<i>Возможность не достигнуть утвержденные КПЭ, т.к. показатели были доведены до территорий без учета мнения администрации Междуреченского городского округа, то возможен сбой в расчете или методология расчета могла не учесть некоторые факторы</i>	<i>Вне зоны влияния исполнителей программы</i>	<i>Риск увеличения стоимости реализуемых проектов</i>	<i>Включение в бюджет проекта непредвиденных затрат, формирование резервов для финансирования. Привлечение максимального числа участников конкурсных процедур для снижения стоимости работ</i>	<i>Риск не поступления в высшее образовательное учреждение, вследствие не сдачи Единого государственного экзамена</i>	<i>Вне зоны влияния исполнителей программы</i>	<b><i>Возможности</i></b>		<i>Потенциал для реализации проектов в сфере туризма</i>	<i>Диверсификация экономики городского округа. Создание новых рабочих мест. Привлечение крупных инвесторов на территорию.</i>
<i>Риски</i>	<i>Мероприятия</i>															
<i>Стихийные бедствия, пожары, наводнения, чрезвычайные ситуации техногенного характера</i>	<i>Вне зоны влияния исполнителей программы</i>															
<i>Возможность не достигнуть утвержденные КПЭ, т.к. показатели были доведены до территорий без учета мнения администрации Междуреченского городского округа, то возможен сбой в расчете или методология расчета могла не учесть некоторые факторы</i>	<i>Вне зоны влияния исполнителей программы</i>															
<i>Риск увеличения стоимости реализуемых проектов</i>	<i>Включение в бюджет проекта непредвиденных затрат, формирование резервов для финансирования. Привлечение максимального числа участников конкурсных процедур для снижения стоимости работ</i>															
<i>Риск не поступления в высшее образовательное учреждение, вследствие не сдачи Единого государственного экзамена</i>	<i>Вне зоны влияния исполнителей программы</i>															
<b><i>Возможности</i></b>																
<i>Потенциал для реализации проектов в сфере туризма</i>	<i>Диверсификация экономики городского округа. Создание новых рабочих мест. Привлечение крупных инвесторов на территорию.</i>															
<b>Дополнительная информация</b>	<i>В результате реализации программы не предполагается достижение утвержденного показателя создание новых рабочих мест в количестве 3314 человек. Для Междуреченского городского округа данный показатель очень завышен и не достижим.</i>															